

三重サイト M4 遮断プロット

- 2010/04/28, 晴れ
- メンバー: 南光・野口
同行: 加藤・小松・テラマジ / 小杉他7名(京大)

<内容>

- 9:30-17:00
- データ回収
- Owl
 - 3/18 15:05 start → 3/22 23:10 バッテリーダウン
 - バッテリーが何日分持つのか, チェックが必要 ←To Do
- Odyssey
 - データは取得できていたが, 樹幹流ポリバケツBがオーバーフロー
 - バケツの水の入れ替え頻度をあげる. どの程度の雨でいっぱいになるのか計算する ←To Do
- 風向風速計: 真北設定. 完了
- 樹幹流: 水漏れ補修. 完了
- サンプラー: 林内雨×5, 林外雨×1 セット. 完了
- 測量: 樹木位置図・測器位置図の測量. 完了

<残り作業>

- ケーブル保護
- 樹冠投影図
- ルーチン観測マニュアルの作成
→ 小杉先生に送付
- 樹幹流測定5本の樹皮剥ぎの様子をレポートにする
→ 野々田さんに送付



左： 剥ぎすぎた樹皮の様子(樹幹流B)
右： ホースを延長して接続(樹幹流A)



左： サンプラーも設置した状態の遮断プロット
右： 林外雨露場に新設した降水サンプラー